

2025 - Obras em andamento															
Nº Lic.	Proc.	Cr Convênio	Valor Licitado	Aditivo	Valor Atual	Valor Pago	Percentual Executado	Eng	Objeto	Recurso	Obs.	Obra Paralizada	Empresa	Início	Vigencia
D13/25	27/25	-	106.943,78	25.514,50	132.458,28	132.458,28	123,86%	K	REPARO EM COBERTURA E CALHAS	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	GUILHERME DOS SANTOS MOURA	26/02/2025	26/07/2025
1/25	44/25	-	292.500,00	-	292.500,00	73.586,67	25,16%	K	ESTACIONAMENTO SOMBRITE ADM, SAUDE E SEINFRA	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	08/05/2025	03/11/2025
2/25	45/25	-	1.098.447,43	-	1.098.447,43	576.146,51	52,45%	K	PAVIMENTAÇÃO JARDIM BONGIOVANI	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	BCP AMBIENTAL LTDA	14/05/2025	
3/25	53/25	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	0,00%	K	UBS IRMÃOS SOLLITO	PAC-SAUDE 10836939000124005	Andamento Normal	Não	PROSIL	09/06/2025	09/06/2026
4/25	59/25	967780	4.581.978,03	-	4.581.978,03	-	0,00%	K	CRECHE TIPO 1 - JD. AMÉRICA II	FEDERAL - CONTRATO N° 967780	Andamento Normal	Não	PROSIL	25/06/2025	25/11/2026
5/25	68/25	-	130.000,00	-	130.000,00	113.976,45	87,67%	G	COBERTURA VOVÓ DIVA	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	-	-
6/25	75/25	-	400.000,00	-	400.000,00	-	0,00%	K	INSPEÇÃO EM GALERIAS	PRÓPRIO	ART para emitir O.S	Não	INNOVAR	-	-
24/25	46/25	-	119.900,00	-	119.900,00	119.900,00	100,00%	G	TRANSFORMADOR ESCOLA RONDON	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	GOMES & AZEVEDO LTDA	03/04/2025	30/08/2025
8/25	85/25	-	2.641.704,71	-	2.641.704,71	-	0,00%	K	RESTAURAÇÃO AV. MATO GROSSO	AGESUL	Assinar Contrato 14/7	Não	NOROMIX	-	-
9/25	86/25	-	575.500,00	-	575.500,00	80.526,88	13,99%	G	REFORMA DO ESTADIO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES		
10/25	87/25	-	642.500,00	-	642.500,00	-	0,00%	G	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	-	-
11/25	105/25	-	em licitação - valor inicial R\$1.477.505,59			-	-	K	AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO PQ. DA JUVENTUDE	PRÓPRIO	Em Licitação		-	-	30/11/2025
		-	em licitação - valor inicial R\$2.493.468,63			-	-	G	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS - TRANSBORDO	PRÓPRIO	Em Licitação				
12/25	131/25	-	em licitação - valor inicial R\$1.312.436,34			-	-	K	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO JD. SANTA ROSA E CEMITÉRIO	PRÓPRIO	Em Licitação		-	-	-
	2021 a 2024														
Nº Lic.	Proc.	Cr Convênio	Valor Licitado	Aditivo	Valor Atual	Valor Pago	Percentual Executado	Eng	Objeto	Recurso	Obs.	Obra Paralizada	Empresa	Início	Vigencia
7/24	65/24	-	2.490.000,00	497.697,99	2.987.697,99	1.441.025,68	48,23%	K	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO SAPÊ	FEDERAL - CONTRATO N° 09032023-038726	Andamento Normal	Não	CONCREVIA CONSTRUTORA EIRELI	28/05/2025	24/10/2025
4/24	48/24	915453	957.500,00	- 54.121,21	903.378,79	494.980,01	54,79%	K	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DE PARTE DA RUA SANTO AGOSTINHO	CONTRATO DE REPASSE OGU 915453/2021 – OP. 10757113-82	Problema Técnico	Não	CONCREVIA CONSTRUTORA EIRELI	24/05/2024	22/12/2025
6/24	63/24	931106	438.000,00	-	438.000,00	-	0,00%	K	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	CONTRATO DE REPASSE N° 931106/2022, - OP. 1083963-79	Recurso recebido Iniciando execução	Não	GOMES & AZEVEDO LTDA	24/05/2024	23/05/2025
5/24	52/24	939677	4.666.379,32	1.337.455,68	6.003.835,00	863.245,55	14,38%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS RIBAS DO RIO PARDO E RONDON	CONTRATO DE REPASSE N° 939677/2022 – OP. 1085596-16	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO LTDA	09/05/2024	07/01/2026
3/24	45/24	923128	361.000,00	- 3,19	360.996,81	-	0,00%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA NOVA - PARTE 1	CONTRATO DE REPASSE OGU 923128/2021 – OP. 1080927-92	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO LTDA	29/04/2024	28/05/2025
2/24	44/24	923783	1.060.000,00	-	1.060.000,00	362.576,65	34,21%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILANOVA - PARTE 2	CONTRATO DE REPASSE OGU 923783/2021 – OP. 1081415-44	Reprogramando na CEF	Não	GOMES & AZEVEDO LTDA	29/04/2024	23/05/2025
1/24	36/24	922417	7.499.000,00	1.650.201,35	9.149.201,35	3.053.345,88	33,37%	K	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO VILA NOVA, CICLOVIA, ILUMINAÇÃO LED, RECAPE PISTA DE CAMINHADA JARDIM SÃO FRANCISCO - PARTE 3	CONTRATO DE REPASSE OGU 922417/2021	Reprogramando na CEF	Não	GOMES & AZEVEDO LTDA	28/05/2024	27/07/2025
5/23	168/23	-	4.653.930,82	1.124.840,86	5.778.771,68	5.576.763,07	96,50%	K	RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	CONSTRUTORA JUPIÁ LTDA	12/01/2024	10/07/2025
4/23	153/23	-	857.188,13	208.936,66	1.066.124,79	989.648,46	92,83%	K	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	LBM ENGENHARIA EIRELI	21/11/2023	18/06/2025
1/22	156/22	-	2.458.471,32	466.125,75	2.924.597,07	2.250.698,73	76,96%	G	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	PRÓPRIO/TAC	Andamento Normal	Não	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	23/11/2023	30/11/2025