

	2025 - Obras em andamento														
Nº Lic.	Proc.	Cr Convênio	Valor Licitado 17.624.160,81	Aditivo 154.930,47	Valor Atual 17.779.091,28	Valor Pago 6.711.814,77	Percentual Executado	Eng	Objeto	Recurso	Obs.	Obra Paralizada	Empresa	Início	Vigencia
D13/25	27/25	-	106.943,78	25.514,50	132.458,28	132.458,28	100,00%	K	REPARO EM COBERTURA E CALHAS	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	GUILHERME DOS SANTOS MOURA	26/02/2025	Concluída
D63/25		-	36.450,00		36.450,00	36.450,00	100,00%	K	RECUPERAÇÃO DE TALUDE E REDE PARA RODA D'ÁGUA	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	CONSTRUTORA SOUZA		Concluída
1/25	44/25	-	292.500,00	21.928,78	314.428,78	314.428,78	100,00%	K	ESTACIONAMENTO SOMBRITE ADM, SAUDE E SEINFRA	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	TOP CONSTRUÇÕES	08/05/2025	Concluída
2/25	45/25	-	1.098.447,43	94.142,62	1.192.590,05	1.192.590,05	100,00%	K	PAVIMENTAÇÃO JARDIM BONGIOVANI	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	BCP AMBIENTAL	14/05/2025	Concluída
3/25	53/25	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00	370.834,87	26,49%	K	UBS IRMÃOS SOLLITO	PAC-SAUDE	Andamento Normal	Não	PROSIL	09/06/2025	09/06/2026
4/25	59/25	967780	4.581.978,03	-	4.581.978,03	-	0,00%	K	CRECHE TIPO 1 - JD. AMÉRICA II	FEDERAL	Andamento Normal	Não	PROSIL	25/06/2025	25/11/2026
5/25	68/25	-	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	100,00%	G	COBERTURA VOVÓ DIVA	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	TOP CONSTRUÇÕES	11/06/2025	Concluída
6/25	75/25	-	400.000,00	13.344,57	413.344,57	309.301,34	74,83%	K	INSPEÇÃO EM GALERIAS	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	INNOVAR	23/07/2025	30/11/2025
24/25	46/25	-	119.900,00	-	119.900,00	119.900,00	100,00%	G	TRANSFORMADOR ESCOLA RONDON	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	GOMES & AZEVEDO	03/04/2025	Concluída
8/25	85/25	-	3.260.618,38	-	3.260.618,38	2.685.820,89	82,37%	K	RESTAURAÇÃO AV. MATO GROSSO	AGESUL	Andamento Normal	Não	NOROMIX	24/07/2025	-
9/25	86/25	-	575.500,00	-	575.500,00	356.460,42	61,94%	G	REFORMA DO ESTADIO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	18/07/2025	
10/25	87/25	-	642.500,00	-	642.500,00	241.874,05	37,65%	G	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	-	-
11/25	105/25	-	1.238.400,00	-	1.238.400,00	752.787,60	60,79%	K	AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO PQ. DA JUVENTUDE	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	29/08/2025	30/11/2025
12/25	131/25	-	984.000,00	-	984.000,00	68.908,49	7,00%	K	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO JD. SANTA ROSA E CEMITÉRIO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	CRISTIANO	22/10/2025	-
13/25	134/25	-	2.360.000,00	-	2.360.000,00		0,00%	G	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS - TRANSBORDO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	15/10/2025	
14/25	143/25	-	102.000,00	-	102.000,00		0,00%	K	CONSTRUÇÃO DE 10 OUTDOORS	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	CONSPRU	15/10/2025	31/12/2025
16/25	188/25	-	294.923,19	-	294.923,19		0,00%	K	DRENAGEM PARQUE AQUATICO/MODELO IV	PRÓPRIO	Ordem de Serviço	Não	CONCREVIA		
	2021 a 2024														
Nº Lic.	Proc.	Cr Convênio	Valor Licitado	Aditivo	Valor Atual	Valor Pago	Percentual Executado	Eng	Objeto	Recurso	Obs.	Obra Paralizada	Empresa	Início	Vigencia
7/24	65/24	-	2.490.000,00	497.697,99	2.987.697,99	2.777.462,39	92,96%	K	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO SAPÊ	09032023-038726	Andamento Normal	Não	CONCREVIA	28/05/2025	24/10/2025
4/24	48/24	915453	957.500,00	- 54.121,21	903.378,79	494.980,01	54,79%	K	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DE PARTE DA RUA SANTO AGOSTINHO	915453/2021 – OP. 10757113-82	Retomando obra	Não	CONCREVIA	24/05/2024	22/12/2025
6/24	63/24	931106	438.000,00	-	438.000,00	-	0,00%	K	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	931106/2022, - OP. 1083963-79	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	24/05/2024	19/11/2025
5/24	52/24	939677	5.945.960,74	- 18.888,24	5.927.072,50	2.558.283,22	43,16%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS RIBAS DO RIO PARDO E RONDON	939677/2022 – OP. 1085596-16	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	09/05/2024	07/01/2026
3/24	45/24	923128	360.996,79	70.368,50	431.365,29	-	0,00%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA NOVA - PARTE 1	923128/2021 – OP. 1080927-92	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	29/04/2024	24/11/2025
2/24	44/24	923783	1.060.000,00	159.923,81	1.219.923,81	362.576,65	29,72%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILANOVA - PARTE 2	923783/2021 – OP. 1081415-44	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	29/04/2024	19/11/2025
1/24	36/24	922417	7.499.000,00	1.650.201,35	9.149.201,35	3.053.345,88	33,37%	K	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO VILA NOVA, CICLOVIA, ILUMINAÇÃO LED, RECAPE PISTA DE CAMINHADA JARDIM SÃO FRANCISCO - PARTE 3	922417/2021	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	28/05/2024	27/07/2025
5/23	168/23	-	4.653.930,82	1.124.840,86	5.778.771,68	5.761.585,70	99,70%	K	RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	CONSTRUTORA JUPIÁ	12/01/2024	10/07/2025
4/23	153/23	-	857.188,13	208.936,66	1.066.124,79	1.050.143,21	98,50%	K	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	LBM ENGENHARIA	21/11/2023	18/06/2025
1/22	156/22	-	2.458.471,32	466.125,75	2.924.597,07	2.805.401,37	95,92%	G	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	PRÓPRIO/TAC	Andamento Normal	Não	ESTRUTURAL CONSTRUTORA	23/11/2023	30/11/2025