

2025																
Nº Lic.	Proc.	Cr Convênio	Valor Licitado 17.726.694,32	Aditivo 154.930,47	Valor Atual 17.881.624,79	Valor Medido 8.032.983,64	Percentual Executado	Eng	Objeto	Recurso	Obs.	Obra Paralizada	Empresa	Inicio	Término	Vigencia
D13/25	27/25	-	106.943,78	25.514,50	132.458,28	132.458,28	100,00%	K	REPARO EM COBERTURA E CALHAS	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	GUILHERME DOS SANTOS MOURA	26/02/2025		Concluída
D63/25		-	36.450,00	-	36.450,00	36.450,00	100,00%	K	RECUPERAÇÃO DE TALUDE E REDE PARA RODA D'ÁGUA	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	CONSTRUTORA SOUZA			Concluída
D93/25	232/25	-	102.533,51	-	102.533,51	102.533,51	100,00%	K	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	RENATO ALGUSTO ALVES	23/12/2025		Concluída
1/25	44/25	-	292.500,00	21.928,78	314.428,78	314.428,78	100,00%	K	ESTACIONAMENTO SOMBRITE ADM, SAUDE E SEINFRA	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	TOP CONSTRUÇÕES	08/05/2025		Concluída
2/25	45/25	-	1.098.447,43	94.142,62	1.192.590,05	1.192.590,05	100,00%	K	PAVIMENTAÇÃO JARDIM BONGIOVANI	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	BCP AMBIENTAL	14/05/2025		Concluída
3/25	53/25	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00	370.834,87	26,49%	K	UBS IRMÃOS SOLLITO	PAC-SAUDE	Andamento Normal	Não	PROSIL	09/06/2025	09/06/2026	Andamento
4/25	59/25	967780	4.581.978,03	-	4.581.978,03	97.064,19	2,12%	K	CRECHE TIPO 1 - JD. AMÉRICA II	FEDERAL	Andamento Normal	Não	PROSIL	25/06/2025	25/11/2026	Andamento
5/25	68/25	-	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	100,00%	G	COBERTURA VOVÓ DIVA	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	TOP CONSTRUÇÕES	11/06/2025		Concluída
6/25	75/25	-	400.000,00	13.344,57	413.344,57	413.344,57	100,00%	K	INSPEÇÃO EM GALERIAS	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	INNOVAR	23/07/2025		Concluída
24/25	46/25	-	119.900,00	-	119.900,00	119.900,00	100,00%	G	TRANSFORMADOR ESCOLA RONDON	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	GOMES & AZEVEDO	03/04/2025		Concluída
8/25	85/25	-	3.260.618,38	-	3.260.618,38	2.685.820,89	82,37%	K	RESTAURAÇÃO AV. MATO GROSSO	AGESUL	Andamento Normal	Não	NOROMIX	24/07/2025	30/11/2026	Andamento
9/25	86/25	-	575.500,00	-	575.500,00	500.797,99	87,02%	G	REFORMA DO ESTADIO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	18/07/2025	31/01/2026	Concluída
10/25	87/25	-	642.500,00	-	642.500,00	564.260,91	87,82%	G	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	-	30/01/2026	Concluída
11/25	105/25	-	1.238.400,00	-	1.238.400,00	1.145.937,40	92,53%	K	AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO PQ. DA JUVENTUDE	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	29/08/2025	31/03/2026	Andamento
12/25	131/25	-	984.000,00	-	984.000,00	141.354,53	14,37%	K	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO JD. SANTA ROSA E CEMITÉRIO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	CRISTIANO	22/10/2025	30/06/2026	Andamento
13/25	134/25	-	2.360.000,00	-	2.360.000,00	85.207,67	3,61%	G	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS - TRANSBORDO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	15/10/2025	15/10/2026	Andamento
14/25	143/25	-	102.000,00	-	102.000,00		0,00%	K	CONSTRUÇÃO DE 10 OUTDOORS	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	CONSPRU	15/10/2025	01/03/2026	Reprogramar
16/25	188/25	-	294.923,19	-	294.923,19		0,00%	K	DRENAGEM PARQUE AQUATICO/MODELO IV	PRÓPRIO	Ordem de Serviço	Não	CONCREVIA	10/12/2025	31/07/2026	Andamento
2021 a 2024																
Nº Lic.	Proc.	Cr Convênio	Valor Licitado	Aditivo	Valor Atual	Valor Pago	Percentual Executado	Eng	Objeto	Recurso	Obs.	Obra Paralizada	Empresa	Inicio	Término	Vigencia
7/24	65/24	-	2.490.000,00	497.697,99	2.987.697,99	2.943.865,57	98,53%	K	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO SAPÊ	09032023-038726	Andamento Normal	Não	CONCREVIA	28/05/2025	21/03/2026	Andamento
4/24	48/24	915453	957.500,00	54.121,21	903.378,79	669.901,09	74,16%	K	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DE PARTE DA RUA SANTO AGOSTINHO	915453/2021 – OP. 10757113-82	Andamento Normal	Não	CONCREVIA	24/05/2024	20/06/2026	Andamento
6/24	63/24	931106	438.000,00	-	438.000,00	135.674,84	30,98%	K	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	931106/2022, - OP. 1083963-79	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	24/05/2024	19/11/2026	Andamento
5/24	52/24	939677	5.945.960,74	18.888,24	5.927.072,50	2.558.283,22	43,16%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS RIBAS DO RIO PARDO E RONDON	939677/2022 – OP. 1085596-16	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	09/05/2024	02/07/2026	Andamento
3/24	45/24	923128	360.996,79	70.368,50	431.365,29	-	0,00%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA NOVA - PARTE 1	923128/2021 – OP. 1080927-92	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	29/04/2024	24/11/2026	Andamento
2/24	44/24	923783	1.060.000,00	159.923,81	1.219.923,81	897.329,78	73,56%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILANOVA - PARTE 2	923783/2021 – OP. 1081415-44	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	29/04/2024	19/11/2026	Andamento
1/24	36/24	922417	7.499.000,00	1.650.201,35	9.149.201,35	4.264.743,77	46,61%	K	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO VILA NOVA, CICLOVIA, ILUMINAÇÃO LED, RECAPE PISTA DE CAMINHADA JARDIM SÃO FRANCISCO - PARTE 3	922417/2021	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	28/05/2024	22/07/2026	Andamento
5/23	168/23	-	4.653.930,82	1.124.840,86	5.778.771,68	5.761.585,70	100,00%	K	RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	CONSTRUTORA JUPIÁ	12/01/2024	06/01/2026	Concluída
4/23	153/23	-	857.188,13	208.936,66	1.066.124,79	1.050.143,21	98,50%	K	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	LBM ENGENHARIA	21/11/2023	13/06/2026	Andamento
1/22	156/22	-	2.458.471,32	466.125,75	2.924.597,07	2.805.401,37	95,92%	G	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	PRÓPRIO/TAC	Andamento Normal	Não	ESTRUTURAL CONSTRUTORA	23/11/2023	28/02/2026	Reprogramar