

2025 - Obras em andamento																
Nº Lic.	Proc.	Cr Convênio	Valor Licitado 17.726.694,32	Aditivo 154.930,47	Valor Atual 17.881.624,79	Valor Medido 7.930.450,13	Percentual Executado	Eng	Objeto	Recurso	Obs.	Obra Paralizada	Empresa	Inicio	Término	Vigencia
D13/25	27/25	-	106.943,78	25.514,50	132.458,28	132.458,28	100,00%	K	REPARO EM COBERTURA E CALHAS	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	GUILHERME DOS SANTOS MOURA	26/02/2025		Concluída
D63/25		-	36.450,00	-	36.450,00	36.450,00	100,00%	K	RECUPERAÇÃO DE TALUDE E REDE PARA RODA D'ÁGUA	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	CONSTRUTORA SOUZA			Concluída
D93/25	232/25	-	102.533,51	-	102.533,51	-	0,00%	K	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	RENATO ALGUSTO ALVES	23/12/2025	15/01/2026	Andamento
1/25	44/25	-	292.500,00	21.928,78	314.428,78	314.428,78	100,00%	K	ESTACIONAMENTO SOMBRITE ADM, SAUDE E SEINFRA	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	TOP CONSTRUÇÕES	08/05/2025		Concluída
2/25	45/25	-	1.098.447,43	94.142,62	1.192.590,05	1.192.590,05	100,00%	K	PAVIMENTAÇÃO JARDIM BONGIOVANI	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	BCP AMBIENTAL	14/05/2025		Concluída
3/25	53/25	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00	370.834,87	26,49%	K	UBS IRMÃOS SOLLITO	PAC-SAUDE	Andamento Normal	Não	PROSIL	09/06/2025	09/06/2026	Andamento
4/25	59/25	967780	4.581.978,03	-	4.581.978,03	97.064,19	2,12%	K	CRECHE TIPO 1 - JD. AMÉRICA II	FEDERAL	Andamento Normal	Não	PROSIL	25/06/2025	25/11/2026	Andamento
5/25	68/25	-	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	100,00%	G	COBERTURA VOVÓ DIVA	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	TOP CONSTRUÇÕES	11/06/2025		Concluída
6/25	75/25	-	400.000,00	13.344,57	413.344,57	413.344,57	100,00%	K	INSPEÇÃO EM GALERIAS	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	INNOVAR	23/07/2025		Concluída
24/25	46/25	-	119.900,00	-	119.900,00	119.900,00	100,00%	G	TRANSFORMADOR ESCOLA RONDON	PRÓPRIO	Obra concluída	Não	GOMES & AZEVEDO	03/04/2025		Concluída
8/25	85/25	-	3.260.618,38	-	3.260.618,38	2.685.820,89	82,37%	K	RESTAURAÇÃO AV. MATO GROSSO	AGESUL	Andamento Normal	Não	NOROMIX	24/07/2025		Andamento
9/25	86/25	-	575.500,00	-	575.500,00	500.797,99	87,02%	G	REFORMA DO ESTADIO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	18/07/2025	31/01/2026	Andamento
10/25	87/25	-	642.500,00	-	642.500,00	564.260,91	87,82%	G	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	-	30/01/2026	Andamento
11/25	105/25	-	1.238.400,00	-	1.238.400,00	1.145.937,40	92,53%	K	AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO PQ. DA JUVENTUDE	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	29/08/2025	28/02/2026	Andamento
12/25	131/25	-	984.000,00	-	984.000,00	141.354,53	14,37%	K	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO JD. SANTA ROSA E CEMITÉRIO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	CRISTIANO	22/10/2025	30/06/2026	Andamento
13/25	134/25	-	2.360.000,00	-	2.360.000,00	85.207,67	3,61%	G	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS - TRANSBORDO	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	TOP CONSTRUÇÕES	15/10/2025	15/10/2026	Andamento
14/25	143/25	-	102.000,00	-	102.000,00		0,00%	K	CONSTRUÇÃO DE 10 OUTDOORS	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	CONSPRU	15/10/2025	02/03/2026	Andamento
16/25	188/25	-	294.923,19	-	294.923,19		0,00%	K	DRENAGEM PARQUE AQUATICO/MODELO IV	PRÓPRIO	Ordem de Serviço	Não	CONCREVIA			Aguardando
2021 a 2024																
Nº Lic.	Proc.	Cr Convênio	Valor Licitado	Aditivo	Valor Atual	Valor Pago	Percentual Executado	Eng	Objeto	Recurso	Obs.	Obra Paralizada	Empresa	Inicio	Término	Vigencia
7/24	65/24	-	2.490.000,00	497.697,99	2.987.697,99	2.943.865,57	98,53%	K	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO SAPÊ	09032023-038726	Andamento Normal	Não	CONCREVIA	28/05/2025	21/02/2026	Andamento
4/24	48/24	915453	957.500,00	54.121,21	903.378,79	669.901,09	74,16%	K	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DE PARTE DA RUA SANTO AGOSTINHO	915453/2021 – OP. 10757113-82	Andamento Normal	Não	CONCREVIA	24/05/2024	20/06/2026	Andamento
6/24	63/24	931106	438.000,00	-	438.000,00	135.674,84	30,98%	K	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	931106/2022, - OP. 1083963-79	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	24/05/2024	19/11/2026	Andamento
5/24	52/24	939677	5.945.960,74	18.888,24	5.927.072,50	2.558.283,22	43,16%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS RIBAS DO RIO PARDO E RONDON	939677/2022 – OP. 1085596-16	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	09/05/2024	02/07/2026	Andamento
3/24	45/24	923128	360.996,79	70.368,50	431.365,29	-	0,00%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA NOVA - PARTE 1	923128/2021 – OP. 1080927-92	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	29/04/2024	24/11/2026	Andamento
2/24	44/24	923783	1.060.000,00	159.923,81	1.219.923,81	362.576,65	29,72%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILANOVA - PARTE 2	923783/2021 – OP. 1081415-44	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	29/04/2024	19/11/2026	Andamento
1/24	36/24	922417	7.499.000,00	1.650.201,35	9.149.201,35	3.053.345,88	33,37%	K	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO VILA NOVA, CICLOVIA, ILUMINAÇÃO LED, RECAPE PISTA DE CAMINHADA JARDIM SÃO FRANCISCO - PARTE 3	922417/2021	Andamento Normal	Não	GOMES & AZEVEDO	28/05/2024	22/07/2026	Andamento
5/23	168/23	-	4.653.930,82	1.124.840,86	5.778.771,68	5.761.585,70	100,00%	K	RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	CONSTRUTORA JUPIÁ	12/01/2024	06/01/2026	Concluída
4/23	153/23	-	857.188,13	208.936,66	1.066.124,79	1.050.143,21	98,50%	K	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	PRÓPRIO	Andamento Normal	Não	LBM ENGENHARIA	21/11/2023	15/03/2026	Andamento
1/22	156/22	-	2.458.471,32	466.125,75	2.924.597,07	2.805.401,37	95,92%	G	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	PRÓPRIO/TAC	Andamento Normal	Não	ESTRUTURAL CONSTRUTORA	23/11/2023	01/03/2026	Andamento