

2025													
Processo	Nº Lic.	Cr Convênio	Valor Licitado	Aditivo	Valor Atual	Valor Pago	Percentual Executado	Objeto	Recurso	Obs.	Empresa	Início	Vigência
27/25	DISP13/25	-	106.943,78	25.514,50	132.458,28	57.809,00	54,06%	REPARO EM COBERTURA E CALHAS	PRÓPRIO	Andamento Normal	GUILHERME DOS SANTOS MOURA	26/02/2025	26/07/2025
44/25	1/25	-	292.500,00	-	292.500,00	-	0,00%	ESTACIONAMENTO SOMBRITE ADM, SAUDE E SEINFRA	PRÓPRIO	Iniciando execução	TOP CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA	08/05/2025	03/11/2025
45/25	2/25	-	1.098.447,43	-	1.098.447,43	-	0,00%	PAVIMENTAÇÃO JARDIM BONGIOVANI	PRÓPRIO	Iniciando execução	BCP AMBIENTAL LTDA	14/05/2025	
53/25	3/25		1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	0,00%	UBS IRMÃOS SOLLITO	PAC-SAUDE 10836939000124005	Em Licitação	PROSIL	-	-
59/25	4/25	967780	em licitação - valor inicial R\$5.656.763,00			-	-	CRECHE TIPO 1 - JD. AMÉRICA II	FEDERAL - CONTRATO Nº 967780	Em Licitação	-	-	-
68/25	5/25	-	em licitação - valor inicial R\$177.360,71			-	-	COBERTURA VOVÓ DIVA	PRÓPRIO	Em Licitação	-	-	-
75/25	6/25	-	em licitação - valor inicial R\$411.484,82			-	-	INSPEÇÃO EM GALERIAS	PRÓPRIO	Em Licitação	-	-	-
46/25	24/25	-	119.900,00	0,00	119.900,00	-	100,00%	TRANSFORMADOR ESCOLA RONDON	PRÓPRIO	Obra concluída	GOMES & AZEVEDO LTDA	03/04/2025	30/08/2025
		-	em licitação - valor inicial R\$855.594,93			-	-	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	PRÓPRIO	Em Licitação	-	-	-
2021 a 2024													
Processo	Nº Lic.	Cr Convênio	Valor Licitado	Aditivo	Valor Atual	Valor Pago	Percentual Executado	Objeto	Recurso	Obs.	Empresa	Início	Vigência
65/24	7/24	-	2.490.000,00	497.697,99	2.987.697,99	1.441.025,68	48,23%	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO SAPÊ	FEDERAL - CONTRATO Nº 09032023-038726	Andamento Normal	CONCREVIA CONSTRUTORA EIRELI	28/05/2025	24/10/2025
48/24	4/24	915453	957.500,00	- 54.121,21	903.378,79	494.980,01	54,79%	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DE PARTE DA RUA SANTO AGOSTINHO	CONTRATO DE REPASSE OGU 915453/2021 – OP. 10757113-82	Problema Técnico	CONCREVIA CONSTRUTORA EIRELI	24/05/2024	22/12/2025
63/24	6/24	931106	438.000,00	-	438.000,00	-	0,00%	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	CONTRATO DE REPASSE Nº 931106/2022 - OP. 1083963-79	Obra Licitada - falta repasse	GOMES & AZEVEDO LTDA	24/05/2024	23/05/2025
52/24	5/24	939677	5.945.960,74	-	5.945.960,74	863.245,55	14,52%	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS RIBAS DO RIO PARDO E RONDON	CONTRATO DE REPASSE Nº 939677/2022 – OP. 1085596-16	Andamento Normal	GOMES & AZEVEDO LTDA	09/05/2024	07/07/2025
45/24	3/24	923128	361.000,00	- 3,19	360.996,81	-	0,00%	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA NOVA - PARTE 1	CONTRATO DE REPASSE OGU 923128/2021 – OP. 1080927-92	Obra Licitada - falta repasse	GOMES & AZEVEDO LTDA	29/04/2024	28/05/2025
44/24	2/24	923783	1.060.000,00	-	1.060.000,00	362.576,65	34,21%	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILANOVA - PARTE 2	CONTRATO DE REPASSE OGU 923783/2021 – OP. 1081415-44	Reprogramando na CEF	GOMES & AZEVEDO LTDA	29/04/2024	23/05/2025
36/24	1/24	922417	7.499.000,00	-	7.499.000,00	3.053.345,88	40,72%	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO VILA NOVA, CICLOVIA, ILUMINAÇÃO LED, RECAPE PISTA DE CAMINHADA JARDIM SÃO FRANCISCO - PARTE 3	CONTRATO DE REPASSE OGU 922417/2021	Reprogramando na CEF	GOMES & AZEVEDO LTDA	28/05/2024	27/07/2025
168/23	5/23	-	4.653.930,82	1.124.840,86	5.778.771,68	5.576.763,07	96,50%	RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE	PRÓPRIO	Andamento Normal	CONSTRUTORA JUPIÁ LTDA	12/01/2024	10/07/2025
153/23	4/23	-	857.188,13	208.936,66	1.066.124,79	989.648,46	92,83%	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	PRÓPRIO	Andamento Normal	LBM ENGENHARIA EIRELI	21/11/2023	18/06/2025
156/22	1/22	-	2.458.471,32	466.125,75	2.924.597,07	2.124.624,52	72,65%	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	PRÓPRIO/TAC	Andamento Normal	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	23/11/2023	30/11/2025