

2026													
Nº Lic.	Proc.	Cr Convênio	Valor Licitado 39.917.520,93	Aditivo -	Valor Atual 27.555.503,00	Valor Medido 698.171,30	Percentual Executado	Eng	Objeto	Empresa	Início	Término/ Conclusão	Vigência
1/26			489.932,69		489.932,69	288.400,01	58,87%	K	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CHALÉ	TOP CONSTRUÇÕES	26/03/2026	30/11/2026	Andamento
2/26			1.197.891,80		1.197.891,80		0,00%	K	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	BCP AMBIENTAL	14/04/2026	30/11/2026	Andamento
3/26			1.114.000,00		1.114.000,00	79.973,27	7,18%	G	REVITALIZAÇÃO DO NÚCLEO ESPORTIVO TONHÃO PELEGRINI	TOP CONSTRUÇÕES	17/03/2026	30/11/2026	Andamento
5/26			470.000,00		470.000,00	172.451,31	36,69%	K	SUBSTITUIÇÃO DOS ALAMBRADOS	FV ALAMBRADOS	06/04/2026	30/11/2026	Andamento
6/26			4.499.000,00		4.499.000,00	19.300,40	0,43%	K	50 UNIDADES HABITACIONAIS	MORAES E FERREIRA	08/06/2026	08/06/2027	Andamento
7/26			2.024.452,40		2.024.452,40			K	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	PAULICEIA	08/06/2026	30/11/2026	Andamento
8/26			6.409.997,01		6.409.997,01	43.262,05	0,67%	K	PAVIMENTAÇÃO NÚCLEO EMPRESARIAL	TUCANOS	15/06/2026	30/11/2026	Andamento
9/26			469.436,56		469.436,56			K	PAVIMENTAÇÃO DO TREVO - AV. PORTO XV	PAULICEIA			
10/26			97.700,00		94.784,26	94.784,26	100,00%	K	EXECUÇÃO DE SPDA DO PARQUE AQUÁTICO	NP CONSTRUÇÕES	17/06/2026	30/11/2026	Andamento
11/26			835.634,95		-			V	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO REDONDO				
12/26			10.786.008,28		10.786.008,28			K	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO JD. NOVO HORIZONTE E JD. SÃO PEDRO	ALCANCE	25/06/2026	30/06/2027	Andamento
2025													
Nº Lic.	Proc.	Cr Convênio	Valor Licitado 17.772.405,92	Aditivo 459.506,93	Valor Atual 18.231.912,85	Valor Medido 10.693.412,39	Percentual Executado	Eng	Objeto	Empresa	Início	Término/ Conclusão	Vigência
D13/25	27/25	-	106.943,78	25.514,50	132.458,28	132.458,28	100,00%	K	REPARO EM COBERTURA E CALHAS	GUILHERME DOS SANTOS MOURA	26/02/2025	30/06/2025	Concluída
D63/25		-	36.450,00	-	36.450,00	36.450,00	100,00%	K	RECUPERAÇÃO DE TALUDE E REDE PARA RODA D'ÁGUA	CONSTRUTORA SOUZA	27/10/2025	06/11/2025	Concluída
D93/25	232/25	-	102.533,51	-	102.533,51	102.533,51	100,00%	K	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	RENATO ALGUSTO ALVES	23/12/2025	13/01/2026	Concluída
	216/25	-	45.711,60	5.802,72	51.514,32	51.514,32	100,00%	K	REFORMA DE BANCOS DE PRAÇA	CONSTRUTORA SOUZA	07/01/2026	06/03/2025	Concluída
1/25	44/25	-	292.500,00	21.928,78	314.428,78	314.428,78	100,00%	K	ESTACIONAMENTO SOMBRITE ADM, SAUDE E SEINFRA	TOP CONSTRUÇÕES	08/05/2025	30/10/2025	Concluída
2/25	45/25	-	1.098.447,43	94.142,62	1.192.590,05	1.192.590,05	100,00%	K	PAVIMENTAÇÃO JARDIM BONGIOVANI	BCP AMBIENTAL	14/05/2025	30/10/2025	Concluída
3/25	53/25	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00	562.194,55	40,16%	K	UBS IRMÃOS SOLLITO	PROSIL	09/06/2025	06/12/2026	Andamento
4/25	59/25	967780	4.581.978,03	-	4.581.978,03	332.290,95	7,25%	K	CRECHE TIPO 1 - JD. AMÉRICA II	PROSIL	25/06/2025	25/11/2026	Andamento
5/25	68/25	-	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	100,00%	G	COBERTURA VOVÓ DIVA	TOP CONSTRUÇÕES	11/06/2025	26/08/2025	Concluída
6/25	75/25	-	400.000,00	13.344,57	413.344,57	413.344,57	100,00%	K	INSPEÇÃO EM GALERIAS	INNOVAR	23/07/2025	05/12/2025	Concluída
24/25	46/25	-	119.900,00	-	119.900,00	119.900,00	100,00%	G	TRANSFORMADOR ESCOLA RONDON	TITANIUM CONSTRUÇÕES	03/04/2025	23/05/2025	Concluída
8/25	85/25	-	3.260.618,38	-	3.260.618,38	2.685.820,89	82,37%	K	RESTAURAÇÃO AV. MATO GROSSO	NOROMIX	24/07/2025	20/11/2026	Andamento
9/25	86/25	-	575.500,00	205.694,60	781.194,60	781.194,60	100,00%	G	REFORMA DO ESTADIO	TOP CONSTRUÇÕES	18/07/2025	31/01/2026	Concluída
10/25	87/25	-	642.500,00	36.133,90	678.633,90	678.633,90	100,00%	G	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	TOP CONSTRUÇÕES	-	30/01/2026	Concluída
11/25	105/25	-	1.238.400,00	56.945,24	1.295.345,24	1.145.937,40	100,00%	K	AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO PQ. DA JUVENTUDE	TITANIUM CONSTRUÇÕES	29/08/2025	31/03/2026	Concluída
12/25	131/25	-	984.000,00	-	984.000,00	341.202,42	34,68%	K	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO JD. SANTA ROSA E CEMITÉRIO	CRISTIANO	22/10/2025	31/12/2026	Andamento
13/25	134/25	-	2.360.000,00	-	2.360.000,00	1.570.918,17	66,56%	G	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRANSBORDO	TOP CONSTRUÇÕES	15/10/2025	15/10/2026	Andamento
14/25	143/25	-	102.000,00	-	102.000,00	102.000,00	100,00%	K	CONSTRUÇÃO DE 10 OUTDOORS	CONSPRU	15/10/2025	01/05/2026	Concluída
16/25	188/25	-	294.923,19	-	294.923,19		0,00%	K	DRENAGEM PARQUE AQUATICO/MODELO IV	CONCREVIA	10/12/2025	31/07/2026	Andamento
2021 a 2024													
Nº Lic.	Proc.	Cr Convênio	Valor Licitado	Aditivo	Valor Atual	Valor Pago	Percentual Executado	Eng	Objeto	Empresa	Início	Termínio	Vigência
7/24	65/24	-	2.490.000,00	528.448,52	3.018.448,52	3.018.448,52	100,00%	K	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO SAPÊ	CONCREVIA	28/05/2025	21/03/2026	Concluída

RELATÓRIO DE OBRAS

Atualizado em: 09/07/2026

Impresso em: 09/07/2026

4/24	48/24	915453	957.500,00	- 54.121,21	1.196.369,10	856.865,22	71,62%	K	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ , DE PARTE DA RUA SANTO AGOSTINHO	CONCREVIA	24/05/2024	18/10/2026	Andamento
6/24	63/24	931106	438.000,00	-	438.000,00	438.000,00	100,00%	K	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	TITANIUN CONSTRUÇÕES	24/05/2024	19/11/2026	Concluída
5/24	52/24	939677	5.945.960,74	- 18.888,24	5.927.072,50	3.692.535,87	62,30%	K	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS RIBAS DO RIO PARDO E RONDON	TITANIUN CONSTRUÇÕES	09/05/2024	01/01/2027	Andamento
3/24	45/24	923128	360.996,79	70.368,50	431.365,29	-	0,00%	K	PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA NOVA - PARTE 1	TITANIUN CONSTRUÇÕES	29/04/2024	24/11/2026	Andamento
2/24	44/24	923783	1.060.000,00	159.923,81	1.219.923,81	1.147.990,21	94,10%	K	PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILANOVA - PARTE 2	TITANIUN CONSTRUÇÕES	29/04/2024	19/11/2026	Andamento
1/24	36/24	922417	7.499.000,00	1.650.201,35	9.149.201,35	4.605.242,95	50,33%	K	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO VILA NOVA , CICLOVIA, ILUMINAÇÃO LED, RECAPE PISTA DE CAMINHADA JARDIM SÃO FRANCISCO - PARTE 3	TITANIUN CONSTRUÇÕES	28/05/2024	21/01/2027	Andamento
5/23	168/23	-	4.653.930,82	1.124.840,86	5.778.771,68	5.761.585,70	100,00%	K	RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE	CONSTRUTORA JUPIÁ	12/01/2024	06/01/2026	Concluída
4/23	153/23	-	857.188,13	208.936,66	1.066.124,79	1.066.124,79	100,00%	K	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	LBM ENGENHARIA	21/11/2023	13/06/2026	Concluída
1/22	156/22	-	2.458.471,32	466.125,75	2.924.597,07	2.918.655,94	100,00%	G	CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO	ESTRUTURAL CONSTRUTORA	23/11/2023	28/02/2026	Concluída